

HOTĂRÂREA Nr. _____ /2018
privind modificarea H.C.L. Nr 101/29.06.2017 -
aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiție :
„Capela mortuară în municipiul Carei, Sat Ianculești”

Consiliul local al municipiului Carei județul Satu Mare, întrunit în ședința ordinară la data de _____ 2018.

Având în vedere raportul de specialitate nr. 59/20.03.2018 al Serviciului Tehnic, Achiziții Publice, Investiții, privind modificarea H.C.L. nr. 101/29.06.2017 – aprobarea documentației privind majorarea valorii investiției : „Capela mortuară în municipiul Carei, Sat Ianculești”, la 187.432,31 lei față de 160.434,61 lei inclusiv TVA,

Art.221 lit.b din Legea 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art.36 alin.2 lit.b, alin.4, lit.d și art.45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 101/29.06.2017 – aprobarea documentației privind majorarea valorii investiției : „Capela mortuară în municipiul Carei, Sat Ianculești”, la 185.115,05 lei față de 160.434,61 lei inclusiv TVA.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică
Primarului municipiului Carei
Serviciului Tehnic, Achiziții Publice, Investiții
Instituției Prefectului județul Satu Mare

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciului Tehnic, Achiziții Publice, Investiții.

PRIMAR
ing. Eugen KOVÁCS



**MUNICIPIUL CAREI
SERVICIUL TEHNIC**

**Catre:
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CAREI
RAPORT DE SPECIALITATE**

Nr.....59.....din.....20.03.....2018

privind obiectivul:

" Capele mortuara in municipiul Carei, sat lanculesti "

Inaintam Consiliului Local pentru dezbatere si aprobare documentatia pentru majorarea valorii investitiei .

Datorita faptului ,ca au aparut lucrari suplimentare de executat precum si lucrari la care se renunta si lucrarile suplimentare sunt indispensabile atingerii obiectivelor si cerintelor de calitate si performanta aferente contractului, s-a dispus:

- **Renuntarea la lucrari de constructii- arhitectura si rezistenta in valoare de 28.420,15 lei cu TVA conform Notei de renuntare ;**
- **Executarea lucrarilor suplimentare de constructii – arhitectura si rezistenta in valoare de 64.067,89 lei cu TVA conform Notei de comanda suplimentara ;**
- **Valoare initiala contract de executie – 130.947,31 lei cu TVA**
- **Valoare Nota de renuntare – 28.420,15 lei cu TVA**
- **Valoare Nota de comanda suplimentara – 64.067,89 lei cu TVA**
- **Valoare contract de executie modificat – 166.595,05 lei cu TVA**
- **Proiectare - 14.695,00 lei cu TVA**
- **Cote legale (I.S.C. Si C.C.) - 1.825,00 lei**
- **Diriginte de santier – 2.000,00 lei cu TVA**

Propunem modificarea Hotararii Consiliului Local nr.101/29.06.2017, aprobarea documentatiei privind majorarea valorii investitiei .

Valoarea totala a investitiei va fi de 185.115,05 lei fata de 160.434,61 lei inclusiv TVA.

Anexam: Nota de renuntare, Nota de comanda suplimentara si Dispozitia de santier.

**Serviciul tehnic,
achizitii publice- investitii
sing. Mancz Dezideriu**



Dispozitie de santier

Subsemnatu Farkas Jozsef ,avand functia de diriginte de santier la obiectivul de investitie " *Capele mortuara in municipiul Carei, sat lanculesti .*"

Datorita faptului ,ca au aparut lucrari suplimentare de executat precum si lucrari la care se renunta si lucrarile suplimentare sunt indispensabile atingerii obiectivelor si cerintelor de calitate si performanta aferente contractului, iar schimbarea contractantului initial este imposibila din motive economice si tehnice precum cele ce deriva din introducerea a 2 contractanti pe acelasi amplasament in conditiile in care trebuie realizat un rezultat integrat, acest fapt fiind de natura a crea dificultati semnificative aferente operarii acestuia,

DISPUN

1. - Renuntarea la lucrari de constructii- arhitectura si rezistenta in valoare de 28.420,15 lei cu TVA conform Notei de renuntare nr.1 anexat.
2. - Executarea lucrarilor suplimentare de constructii – arhitectura si rezistenta in valoare de 64.067,89 lei cu TVA conform Notei de comanda suplimentara anexat.
3. - Incheierea unui act additional la contractul initial pentru modificarea pretului contractului astfel :
 - Valoare contract initial – 130.947,31 lei cu TVA
 - Valoare Nota de renuntare – 28.420,15 lei cu TVA
 - Valoare Nota de comanda suplimentara – 64.067,89 lei cu TVA
 - Valoare contract modificat – 166.595,05 lei cu TVA

Durata contractului se va prelungi pana la data de 30.03.2018.

Anexez :

- Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
- Nota de renuntare nr.1
- Nota de comanda suplimentara


Carei la 14.02.2018

Diriginte de santier

Farkas Jozsef

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
FARKAS JÓZSEF

DIRIGINTE DE ŞANTIER
AUT. NR. 00022976
DOMENIU 2.2.



**OBIECTIVUL: CAPELA MORTUARA IN MUNICIPIUL CAREI SAT IANCULESTI
CENTRALIZATORUL SITUATIILOR DE PLATA**

NR.	CHELTUIELI PE CATEGORIA DE LUCRARI	Valoare oferta	Situatie nr. 1	Situatie nr. 2	Situatie nr. 3	Total decontat
		2	3	4	5	6
1	Construcții - arhitectura și rezistența	94.287,78	66.196,28	43.823,53	14.224,05	124.243,86
2	Instalații electrice	5.736,64			5.736,64	5.736,64
3	Instalație de paratrasnet și priză pământ	7.467,83			7.467,83	7.467,83
4	Utilaje - aparat aer condiționat	2.547,51			2.547,51	2.547,51
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	110.039,76	66.196,28	43.823,53	29.976,03	139.995,84
	Taxa pe valoarea adăugată 19%	20.907,55	12.577,29	8.326,47	5.695,45	26.599,21
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	130.947,31	78.773,57	52.150,00	35.671,48	166.595,05

CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE OBIECTIV

NR.	CHELTUIELI PE CATEGORIA DE LUCRARI	Valoare oferta	Nota de renunțare	Nota comanda suplimentară	Total valoare lucrare
		2	3	4	5
1	Construcții - arhitectura și rezistența	94.287,78	23.882,48	53.838,56	124.243,86
2	Instalații electrice	5.736,64			5.736,64
3	Instalație de paratrasnet și priză pământ	7.467,83			7.467,83
4	Utilaje - aparat aer condiționat	2.547,51			2.547,51
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	110.039,76	23.882,48	53.838,56	139.995,84
	Taxa pe valoarea adăugată 19%	20.907,55	4.537,67	10.229,33	26.599,21
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	130.947,31	28.420,15	64.067,89	166.595,05

